

Protokoll

Funktionsprüfung Flüssigkeits-Leckanzeiger LAG

Standort der Anlage

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

- Produkt** LAG-13 KR Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.24-380 oder CE oder ÜHP
- LAG-14 ER Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.24-1 oder CE oder ÜHP und ATEX-Baumusterprüfung

- Checkliste**
- Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.
 - Das System wurde durch Öffnen des Prüfventils getestet.
 - Die Leckanzeigeflüssigkeit trat dabei mit mindestens 0,5 l/min aus.
 - Beim Herausnehmen der Sonde erfolgte optischer und akustischer Alarm.
 - Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.
 - Der akustische Alarm ist quittierbar.
 - Die Betriebs- und die Alarmleuchte sind in Funktion.
 - Der Füllstand der Leckanzeigeflüssigkeit ist korrekt.

Notizen

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Unterschrift/Stempel